MEINE KIRCHE

Mitreden - Mitgestalten

- Mitfeiern -

Information und Diskussion

03/2024

Thomas Kapplmüller – Projektkoordinator

Pfr. Leonard Ozougwu, Thomas Hinterholzer, Stefan Kapplmüller

Präsentation Erstfassung – 03/2024 – ab Seite 2

1. Aktualisierung – 11/2024 – ab Seite 16

2. Aktualisierung – 05/2025 – ab Seite 32

3. Aktualisierung – 09/2025 – ab Seite 49

Warum das alles überhaupt?

Aus Sicht des Hausbesitzers: **Dass es nicht hineinregnet. Dass Schäden ausgebessert und weitere, teure Schäden verhindert werden. Dass es warm und hell genug ist.**

Mit den Augen des Vereinsvorstandes: **Ein schönes Clubhaus ist Basis für einen guten, erfolgreichen, gern und zahlreich besuchten Verein.**

Mit der Sendungs- und Generationen-Brille: **Der gemeinsame Weg der Kirchensanierung kann helfen, mehr / neue Menschen zu „fischen“. Die Junge Kirche einbinden sichert Interesse und Mitwirken der Jungen.**

Liturgisch betrachtet: **Dass besseres, gemeinsames Feiern und Beten ohne Ablenkung möglich ist.**

Und da stehen wir 11/2024:

~~die gestrichenen Passagen waren Stand 03/2024~~

170 ~~90~~ Personen **haben sich als „Helfenden Hände“ für das Sanierungsprojekt bereits registrieren lassen.**

Spenden und Spenden-Zusagen über Euro 420.000 ~~250.000~~ **liegen bereits vor.**

~~**Der Antrag für**~~ **die erste Bau-Etappe ist** ~~an die Diözese eingereicht~~ begonnen**.**



Bauliche und liturgische Kommentare

Befunde und Gutachten (extern)

Eindrücke und Feststellungen (eigene)

Bauliche und liturgische Kommentare

Befunde und Gutachten (extern)

Befund Fa. Weilhartner – Statik und Konstruktion – Dezember 2022

- Reparaturmaßnahmen im Dachstuhl
  - Mauerbänke in Stand setzen
  - Trame verstärken
- Sicherungsmaßnahmen im Gewölbe.
- Dachraum umfassend entrümpeln.
  - Gefahr der Verfrachtung von Schadstoffen

Bauliche und liturgische Kommentare

Befunde und Gutachten (extern)

Befund Glaswerkstatt Urbanek – Fenster – November 2022

- 12 Glasbrüche an den Fenstern reparieren.
- Gründliche Generalwartung aller Fenster
  - Reinigen, Rahmen entrosten, grundieren
- Sakristei-Fenster neu versetzen.
- Risse in der Fensterfassung beheben.

Bauliche und liturgische Kommentare

Befunde und Gutachten (extern)

Kamerabefahrung Fa. Zaussinger – Kanäle – Dezember 2022

- Gravierende Beeinträchtigungen in der Ableitung von Oberflächenwässer.
  - Zahlreiche Verstopfungen
  - Wurzelwuchs oder Ablagerungen
  - Rohbrüche und Leitungsverschiebungen
- Bauliche Priorität 1.

RW__RR7 - ES1_6aaf3b30-eed3-4425-86e2-8da639d713ed_20221214_115634_616.jpg, 00:03:16, 2.89m

Bauliche und liturgische Kommentare

Befunde und Gutachten (extern)

Diverse interne Gutachten der Abteilung Kirchliches Bauen

- Elektroheizung
- Elektroinstallation inkl. Schaltschrank
- Kirchenglocken

… ein bisschen Projekt-Organisation

Das Wer und Wie unserer Tätigkeiten

… ein bisschen Projektorganisation

Das Wer und Wie unserer Tätigkeiten

Der Steuerkreis

- Koordiniert die Tätigkeiten der Arbeitsgruppen, berichtet an PGR
- Pfarrer Leonard Ozougwu, Elisabeth Bichelmaier, Stefan Kapplmüller, Thomas Hinterholzer (ArGr), Thomas Kapplmüller (ArGr / Projektkoordinator)

Arbeitsgruppe Raum

- Sammelt durch Besuch von Pfarren mit sanierter Kirche Inspirationen für unser Vorhaben. Bauliche und liturgische Gutachten, bilden ebenfalls wesentlichen Input für die weiteren Beratungen. *Jetzt Pause*.
- Gesprächspartner: Liturgieausschuss, MesnerInnen, Abteilung Kirchliches Bauen (AKB) Linz, Denkmalschutz, Fachleute und Auskunftspersonen der besuchten Pfarren.

… ein bisschen Projektorganisation

Das Wer und Wie unserer Tätigkeiten

Arbeitsgruppe Bau

- Koordination aller Bautätigkeit.
- Abstimmung zwischen Professionisten und „Helfenden Händen“
  - Hände
  - Gerätschaft
  - Verköstigung
- Leitung Thomas Hinterholzer
  - Unterstützt von Johann Kaufmann

… ein bisschen Projektorganisation

Das Wer und Wie unserer Tätigkeiten

Offene Themen

- Projektnummer beim BDA für Spendenabwicklung …wird jeden Moment erwartet; schriftliche Projekt-Bestätigung liegt schon vor.
- Finanzkammer-Direktoren-Konferenz arbeitet an Gesetzesvorlage für Bischofskonferenz / Absetzbarkeit von Spenden an Kirchen
  - Neuvorlage 2025 … in Arbeit
- Leiter für ArGr Geld
  - Nach internem Wechsel ist die Stelle vakant.

Kontaktdaten

- Konto Raiba Aist / Schwertberg: AT91 3446 0000 0602 0127
- Projektkoordination 0699 1620 3880 - thomas.kapplmueller@engel.at
- Pfarrbüro 07262 61209; pfarre.schwertberg@dioezese-linz.at

Zahlen mit Code

Vom lieben Geld

Kostenschätzungen und Budgetierung

Vom lieben Geld

Kostenschätzungen und Budgetierung

Wir müssen (rund EUR 650.000)	Wir wollen (rund EUR 750.000)
Kanal	Bankheizung
Reparaturen Dachraum, Dachstuhl	„Kapelle“ unter der Empore
Gewölbe, statische Maßnahmen	Kirchenbänke sanieren, anordnen
Fenster- inkl. Steinsanierung	Sakristei + Grafenstuhl adaptieren
Erneuerung Elektrotechnik	Altarraum anpassen
Ausmalen inkl. Nebenaufwände	Technik (Licht, Medien, Beamer)
Sanierung Glocken	Altar-Vorplatz mit Rampen
Planung, Projektanten u. ä.	

Alle Kosten basieren auf Experten-Schätzung, nicht auf Angeboten.

Eigenleistung und Baukostenindex (entsprechend tatsächlichem Realisierungszeitpunkt) sind nicht berücksichtigt.

Wo stehen wir heute

Was sind die nächsten Etappen

Bauantrag an AKB

- Der erste Antrag + Begleitschreiben ist abgeschickt
  - Für die Etappen **01** + **02** (da bereits > EUR 250.000 Spenden vorhanden oder zugesagt sind).
  - Bitte, sehr rasch in Sachen BDA voranzuschreiten.

Meilensteine 2024

- Mai – AKB
  Bauantrag gem. Ansuchen der Pfarre ist bewilligt
- Oktober – Steuerkreis
  Abgleich Einnahmen-Entwicklung [Plan : Ist]
  inklusive möglicher notwendiger Folge-Entscheidung

Projektstand November 2024

Endlich geht es los …

Projektstand November 2024

Endlich geht es los …

Spatenstich-Feier Erntedank 2024

- Alle sind dabei
  - Pfarre
  - Gemeinde
  - Wirtschaft
  - Vereine
  - Helfende Hände

Projektstand November 2024

Endlich geht es los …

Bauetappe 1 hat begonnen

- Beinhaltet
  - Sanierung Kanäle … in Arbeit
  - Entrümpeln Dachraum ... Eigenleistung
  - Reparaturen Dachstuhl, Dachdeckung, Glocken … vor Beauftragung
- Genehmigung BDA liegt seit Juli vor
  - Sobald auch eine Projekt-Nummer formal vorliegt, kann über BDA Steuer schonend gesponsort werden
- Gesamtkosten aktuell 168T Euro
  - Zuschuss Diözese 42T Euro
  - Zusage Gemeinde von gesamt 100T Euro / davon erstes Drittel KJ2024
  - Sponsoren sind gefunden für Rohr-Material Kanäle und Elektrik Glocken (stammt aus den 60er Jahren)

Projektstand November 2024

Bauetappe 1 - Kostenschätzung

Von der Diözesanfinanzkammer bezuschussbare Kosten inkl. Ust.: **168.000,00 EUR**

DIÖZESE LINZ
DIÖZESANES BAUEN
4020 Linz, Hafnerstraße 18

Unterschrift mit Datum der Erstausstellung: 05.03.2024
Dies ist keine kirchenbehördliche Genehmigung.

Bezeichnung der Arbeit	bezuschussbare Kosten in EUR inkl. Ust.	NICHT bezuschussbare Kosten in EUR inkl. Ust.	Anmerkung
Baumeister			
Allgemein	50.000,00	0,00	Kanalsanierung
Summe:	**50.000,00**	**0,00**	
Dachdecker - Spengler			
Allgemein	50.000,00	0,00	
Summe:	**50.000,00**	**0,00**	
Eigenleistungen Bauherr			
Robotleistungen	5.000,00	0,00	
Summe:	**5.000,00**	**0,00**	
Sonderfachleute			
Statik	3.500,00	0,00	
Bau- und Planungskoordinator (BauKG)	2.500,00	0,00	
Örtliche Bauaufsicht	11.000,00	0,00	
Summe:	**17.000,00**	**0,00**	
Unvorhergesehenes			
Allgemein bezuschussbar	13.500,00	0,00	
Summe:	**13.500,00**	**0,00**	
Zimmermann			
Dachkonstruktion	32.500,00	0,00	
Summe:	**32.500,00**	**0,00**	
GESAMTSUMMEN inkl. USt.	**168.000,00**	**0,00**	
GESAMTKOSTEN inkl. Ust.:			**€ 168.000,00**

Projektstand November 2024

Endlich geht es los …

Bauetappe 1 – Sanierung Kanäle

- Komplette Befreiung von Bewuchs

Projektstand November 2024

Endlich geht es los …

Bauetappe 1 – Sanierung Kanäle

- Freilegen schadhafter Stellen

Projektstand November 2024

Spenden und Zusagen 2024 + 2025

Plan – Ist – Vergleich (ohne öffentliche Hand)

- Großspender + Wirtschaft … 150%
  - Und noch ein paar Eisen im Feuer
- Hausbesuche … 40%
  - Besuchsquote aktuell 30-35%
- Vereine inkl. gewidmete Veranstaltungen … 80%
- Pfarrliche Veranstaltungen, Kollekten, Begräbnisse (nur inkl. 2024) … 150%

- Gesamtsitutation Oktober 2024
  - Plan 350T – Ist 300T

Projektstand November 2024

Spenden und Zusagen 2024 bis 2027

Die Tafel

Spenden und Zusagen
inkl. Gemeinde,
ohne Land
Reichweite 2027
Stand Oktober 2024

Projektstand November 2024

Spenden und Zusagen 2024 + 2025

Vorschau 2025

- Bereits zugesagte Veranstaltungen
  - Tarockkurs – KMB - Jänner + Februar
  - Lichtbildvortrag – Fotoclub – 19. März
  - Konzert – Musikverein – 5. April
  - Konzert – Jagd und Horn – Jägerschaft - 27. Juni
  - Frühschoppen / Tennisturnier – Union Aisthofen Weinzierl – Termin ?
  - Konzert Gig – QV2 – Termin ?
- Sponsorgespräche
  - Z.B. alle Versicherungen (hatten wir noch nicht auf dem Radar)

Projektstand November 2024

Bauetappe 2 - Kostenschätzung

Von der Diözese bezuschussbare Kosten inkl. Ust.: **250 000,00 EUR**

DIÖZESE LINZ
DIÖZESANES BAUEN
4020 Linz, Hamerstraße 18

Unterschrift mit Datum der Erstaussteilung: 26.08.2024
Dies ist keine kirchenbehördliche Genehmigung.

Bezeichnung der Arbeit	bezuschussbare Kosten in EUR inkl. Ust.	NICHT bezuschussbare Kosten in EUR inkl. Ust.	Anmerkung
Elektroinstallation			
Allgemein	15 000,00	0,00	Fensterlüftung und Steuerung
Summe:	15 000,00	0,00	
Restaurierungen			
Kirchenfenster inkl. Schutzverglasung	165 000,00	0,00	
Stein	25 000,00	0,00	Fensterleibungen
Summe:	190 000,00	0,00	
Schlosser			
Allgemein	10 000,00	0,00	Gitter bei Emporenfenster
Summe:	10 000,00	0,00	
Sonderfachleute			
Bau- und Planungskoordinator (BauKG)	3 500,00	0,00	
Örtliche Bauaufsicht	10 500,00	0,00	
Summe:	14 000,00	0,00	
Unvorhergesehenes			
Allgemein bezuschussbar	21 000,00	0,00	
Summe:	21 000,00	0,00	
GESAMTSUMMEN inkl. USt.	**250 000,00**	**0,00**	
GESAMTKOSTEN inkl. Ust.:			**€ 250 000,00**

Diskussion

Bauetappe 4

Das wünschen wir uns

– Bedarf jedoch der Freigabe von AKB und BDA



Bauliche und liturgische Kommentare

Eindrücke und Feststellungen (eigene)

Das wünschen wir uns

- **01**: Volksaltar näher ans Volk
  Altarraum so gut als möglich Stufen-frei vergrößern
- **02**: Sakristei und Grafenstuhl niveaugleich + neuer Ausgang in den Altarraum.
  - Mehr Platz und größere Bewegungsfreiheit für Vorbereitung und Gottesdienst
  - Keine Kästen mehr an der Außenwand (Schimmel)
  - Wasserleitung mit Abfluss wünschenswert



Bauliche und liturgische Kommentare

Eindrücke und Feststellungen (eigene)

Das wünschen wir uns

- **03**: leicht erhöhter, Stufen-freier Vorplatze zwischen Altarraum und Kirchenbänken; beidseitig Rampen (Rollstuhl-tauglich).
- **04**: zentrale, abrollbare Leinwand Beamer-Projektion von Säule 1.







Bauliche und liturgische Kommentare

Eindrücke und Feststellungen (eigene)

Das wünschen wir uns

- **05**: kreuzförmiger Gang im Hauptschiff / Bänke teilen und auflockern.
- **06**: offener Andachtsraum unter Orgelempore / flexible Bestuhlung / Infrarot-Wandheizung installieren.



- Im Hauptschiff sehen dann gleich viel Besucher zum Altar wie heute.
- Gangbreite li. / re. der Säulen wie derzeit an den Bankreihen außen.
- Intime Atmosphäre im Andachtsraum durch geringe Raumhöhe.

Diskussion

Bauetappe 4

3D-Animation der HTL-Schüler

- Erarbeitet von
  - Prof. Josef Lichtenberger
  - Lion Hochbichler + Luca Cantarutti

- https://orbix360.com/Ou_OfJuu0



Diskussion

Fragen, kritische Anmerkungen, Antworten, Hilfszusagen …

Alles ist möglich und erwünscht.

Handzeichen erbeten ☺

P Themenparkplatz ist vorhanden.

Projektstand Mai 2025

Du hast bisher nichts oder wenig gesehen? Doch schon viel ist geschehen!!

Projektstand Mai 2025

Bundesdenkmalamt (BDA) ist an Bord

Projekt-Nummer A479

- Im Februar 2025 wird für „Sanierung Dach/Dachstuhl“ vom BDA endlich „unser“ Spendenkonto eröffnet.
  - Ab sofort können natürliche Personen und Unternehmen steuerbegünstig an das BDA-Konto spenden (siehe nächste Seite).
  - Thomas Kapplmüller ist von der Pfarre dem BDA gegenüber als „Spendenbeauftragter“ genannt.

- Für natürliche Personen (Arbeitnehmerveranlagung) werden die Sonderausgaben vom BDA an das Finanzamt gemeldet.
- Bestätigung für betriebliche Spenden bitte anfordern bei spenden@bda.gv.at

Projektstand Mai 2025

Bundesdenkmalamt (BDA) ist an Be

Formaler Anforderungen für steuerbegünstigte Spenden



Pflicht-Daten: Aktionscode, Geburtsdatum, Vor- + Nachname (wie Meldezettel)

- Bei Verwendung eines „Spenden-Erlagscheins“ richtig eintragen
- bei Online-Überweisung in „Verwendungszweck“ schreiben
  [z.B. A479, Thomas Kapplmüller, 080167]

Projektstand Mai 2025

Bundesdenkmalamt (BDA) ist an Bord

Projekt-Nummer A479 wird für Gesamtprojekt verwendet

- Projektnummer war original nur für „Sanierung Dach/Dachstuhl“ vom BDA vergeben, somit nur befristet verwendbar.
- Auf Anfrage Ende Mai bestätigt das BDA
  - Die Projektnummer gilt für das gesamte Sanierungsprojekt
  - Es gibt keine zwischenzeitliche Einschränkung … alles, was gespendet wird, kommt dem Projekt zugute … entsprechend den laufenden Ausgaben.
  - Lediglich muss die Pfarre rechtzeitig formal ansuchen, jede folgende Bauetappe dem Projekt zuzuschreiben (z.B. 2026: Fenstersanierung + Steinmetzarbeiten + Lüftungstechnik nachrüsten)

Projektstand Mai 2025

Noch ein beeindruckendes Bild …

Bauetappe 1
Sanierung Kanäle

- Riesige Wurzelstränge hatten sich in die Verrohrung eingewachsen

Projektstand Mai 2025

Aktuell in Arbeit

Bauetappe 1
Sanierung Glocken

- Für Ende Juni hat sich die Fa. Perner zur Montage neuer Klöppel und des Läutwerks angesagt.
- Ergänzend wird die Uralt-Elektrik erneuert.
- Gesamtbudget Euro 18.000,-

- Bilder auf der nächsten Seite

Projektstand Mai 2025

Aktuell in Arbeit

Bauetappe 1
Sanierung Glocken



Projektstand Mai 2025

Aktuell in Arbeit

Bauetappe 1 - Sanierung Dachstuhl

- Nach wiederholter Begehung, Digitaler 3D-Vermessung und Expertengutachten durch Fa. Weilhartner steht (neben ein paar „Kleinigkeiten“) fest:
  - Die fehlenden Mauerbänke müssen nachgerüstet werden
  - Das teilweise Aufliegen der Dachstuhlkonstruktion auf dem Gewölbe muss unbedingt behoben werden.

- Durch Dachöffnung sind die Teile einer Stahlkonstruktion einzubringen > an Ort und Stelle zu montieren > der Dachstuhl zu heben ... Skizzen dazu auf den nächsten Seiten
- Budget rund Euro 100.000,-

Projektstand Mai 2025

Aktuell in Arbeit

Bauetappe 1 - Sanierung Dachstuhl – Skizzen





Skizzen in Anlehnung an Detailpläne der Fa. Weilhartner

Projektstand Mai 2025

Aktuell in Arbeit

Prinzip der Stahlkonstruktion

Blick aus dem hinteren Teil des Langschiffs Richtung Einstieg / Stiegenaufgang.



Projektstand Mai 2025

Aktuell in Arbeit

Bauetappe 1 - Sanierung Dachstuhl

- Die Bauarbeiten im Dachraum werden voraussichtlich Ende August / Anfang September 2025 durchgeführt werden
- Aus Sicherheitsgründen wird im Zuge dieser Maßnahmen die Kirche für einige Tage gesperrt sein.

Projektstand Mai 2025

Spenden und Zusagen bis 2027

Die Tafel - unser Dank an großzügige Spender

Spenden und Zusagen bis 2027.

Gemeinde
Betriebe
Private
Vereine
Veranstaltungen

Projektstand Mai 2025

Spenden und Zusagen bis 2027

Was läuft besonders gut

- Die Spendenzusagen der Betriebe und großen privaten Gönner übertreffen unsere Hoffnungen um das Doppelte.
- Spenden von Vereinen, gewidmete Veranstaltungen, Festeinnahmen und aus Begräbnissen liegen auch 70% höher als abgeschätzt.

Wo zwickt es uns ein wenig auf der Einnahmenseite

- Zeit und Ressourcen für flächendeckenden und qualitativ ansprechenden Hausbesuch haben wir ehrlich unterschätzt … uns fehlen immer noch ca. 30% der Haushalte. Das erhoffte Ergebnis werden wir voraussichtlich um 20% verfehlen.

Insgesamt liegen wir bei den Spenden ca. 30% über Plan

Projektstand Mai 2025

Ortsaugenschein 27.3. mit Diözesenkonservatorin, Landeskonservator (BDA) und Team Diözesanes Bauen (vormals: AKB – Abt. Kirchliches Bauen)

Vom ersten Ansuchen > über eigenen Vorstellungen > zum finalen Plan

- Schließlich haben sich die drei entscheidenden Fachverantwortlichen mit unseren Vorstellungen (Seite 14, 26 - 29) im Detail auseinandergesetzt.
- Nun hat die Pfarre endlich ein Gesamtbild
  - Was dürfen wir auf keinen Fall
  - Was ist genehmigt
  - Was muss noch weiter beraten werden.
- Fest steht auf alle Fälle die nächste Bauetappe:
  - Fenstersanierung + Steinmetzarbeiten + Lüftungstechnik nachrüsten
  - Geplant für KJ2026; terminliche Freigabe durch Diözese Linz steht noch aus.

Projektstand Mai 2025

Ortsaugenschein 27.3. mit Diözesenkonservatorin, Landeskonservator (BDA) und Team Diözesanes Bauen (vormals: AKB – Abt. Kirchliches Bauen)

Was ist genehmigt

- Eine Neuanordnung der Kirchenbänke inkl. Infrarot-Sitzbankheizung ist OK.
- Ebenso gibt es grünes Licht für die Erhöhung des Altar-Vor-platzes, inklusive Rampen beidseitig.
  - Erhöhung jedoch über die gesamte Kirchenbreite
  - Rampen in den Seitenschiffen
- Erneuerung Beleuchtung und Elektrik stehen ohnehin außer Streit.



Projektstand Mai 2025

Ortsaugenschein 27.3. mit Diözesenkonservatorin, Landeskonservator (BDA) und Team Diözesanes Bauen (vormals: AKB – Abt. Kirchliches Bauen)

Was muss noch weiter beraten werden

- Beim Thema Beamer bzw. Bildschirme sehen wir intern noch weiteren Gesprächsbedarf.
- Unsere Vorstellungen des Feier-Raumes unter der Orgel-Empore teilen die Fachleute nicht wirklich und schlagen alternative Lösungen (Seitenschiff) vor; voraussichtlich werden wir aber auf unserem Wunsch beharren. Ausgang offen.
- Zeit- und Umsetzungsplan sind auf Grund der geänderten Budgetdetails (Seite 44) neu zu ordnen. Dazu haben wir in den kommenden Monaten ausreichend Zeit.

Projektstand Mai 2025

Ortsaugenschein 27.3. mit Diözesenkonservatorin, Landeskonservator (BDA) und Team Diözesanes Bauen (vormals: AKB – Abt. Kirchliches Bauen)

Was dürfen wir auf keinen Fall

- Eigentlich wollten wir die Raumschale nur reinigen und mit vergüteter Farbe ausmalen. Nein!
  - Wir müssen die 1985 aufgetragen Dispersionsfarbe abnehmen.
  - Danach mehrfach Ausmalen in Kalk-Technik.
    - Lt. früherer Gutachten verhindert die Dispersion ein Atmen von Putz und Mauerwerk; über Zeit tritt massive Schädigung ein.
  - Mehrpreis im Budget rund Euro 80.000,-
- Sakristei und Grafenstuhl sind tabu – keine Umbauten gestattet. Auch das Versetzen der Stufen im Altarraum Richtung Volk ist unmöglich
  - Minderpreis im Budget knapp Euro 300.000,-
- Erforderlicher Neuverputz darf nicht von der Liste gestrichen werden.

Projektstand September 2025

Stahl und Holz für ein sicheres, langlebiges Gotteshaus.

Projektstand September 2025

Die im Mai angekündigte Sanierung und Hebung des Dachstuhls wurde schließlich Mitte August bis Mitte September erfolgreich durchgeführt.

Zusammengefasst noch einmal, warum besonders die aufwändige und teure Maßnahme über dem Langhaus unbedingt erforderlich war:

- Teilweise fehlende Mauerbänke haben dazu geführt, dass eine erhebliche Anzahl Bundträme …
  - direkt auf dem Mauerwerk aufliegen und die Tramköpfe durch Feuchtigkeit entsprechend angegriffen waren.
  - bereits unmittelbar auf das Gewölbe gedrückt haben
- Warum vor einem halben Jahrhundert die alten, schadhaften Mauerbänke entfernt, nicht jedoch erneuert wurden, ist nicht nachvollziehbar.

Projektstand September 2025

Sanierung Dachstuhl … die ersten Schritte

Öffnen der Dachhaut, um Material einzubringen.

- Um die sperrigen, schweren Stahl- und Holz-Elemente in den Dachraum zu bringen, wurde für die Dauer der Baustelle von Fa. Mensch und Dach eine Dachöffnung freigelegt.

Herstellen Fundamente und Auflager für die Stahlkonstruktion

- Fa. Krückl war mit den statisch relevanten Vorbereitungen für die Stahlkonstruktion beauftragt.

Massives Beton-Auflager über den Säulen zum Aufsetzen der Stahl-Stützen für die tragende Mittelachse.

Projektstand September 2025

Sanierung Dachstuhl … Material-Einbringung … ohne Worte

Projektstand September 2025

Sanierung Dachstuhl … Stahlbau … Fa. Payreder

Aufgesetzt auf die Beton-Fundamente über den Säulen tragen massive Stützen (li.) eine Doppelreihe von Stahlträgern (die tragende Mittelachse der Konstruktion). Die Träger sind zur Stabilisierung an Seiten- (mi.) und stirnseitigen Wänden (re.) abgestützt.

Projektstand September 2025

Sanierung Dachstuhl

Stahlbau
Fa. Payreder

Blick vom Chor Richtung Apsis-Bogen auf die fertig montierte Stahlkonstruktion.

Das Holz für die Ertüchtigung des Dachstuhls und der Mauerbänke liegt schon bereit.

Projektstand September 2025

Sanierung Dachstuhl … Holzbau … Fa. Hentschläger

Verstärkung über der Apsis … ein vergleichsweise kleiner Aufwand.

Über der Apsis waren Stütz- und Sicherungsmaßnahmen nachzurüsten und ein paar schadhafte Teile auszutauschen.

Projektstand September 2025

Sanierung Dachstuhl … Holzbau … Fa. Hentschläger

Heben des Dachstuhls mit Kettenzügen, Winden und Gewindestangen.



Projektstand September 2025

Sanierung Dachstuhl … Holzbau … Fa. Hentschläger

Sanierungs- und Sicherungsmaß-nahmen

Unter Aufbieten aller zur Verfügung stehenden Technik hat der Dachstuhl, Millimeter für Millimeter, unter Ächzen eine Hebung an der Mittelachse um rund 2 cm. „zugelassen“ (li.)

Genug, um die Bundträme (re.) abzuheben, freizustellen und mit Sperrbahnen und Lärchen-pfosten nachhaltig zu sanieren.

Projektstand September 2025

Sanierung Dachstuhl … Holzbau … Fa. Hentschläger

Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen

Schließlich werden beidseitig auf die Stahlträger-Achse große Kanthölzer aufgesetzt und massiv mit den Dachstuhl-Mittelstehern verschraubt.

Gewölbe sind frei und entlastet.

Bundträme und Mauer-bänke sind saniert, weiteres Vermorschen ist hintangehalten.

Projektstand September 2025

Erntedank – ein würdiger Abschluss dieser Bauphase.

Danke für die gute Zusammenarbeit ….

- Neben den ausführenden Firmen gebührt besonderer Dank:
  - Fa. Weilhartner, die diese Bauphase mit statischer Fachkenntnis maßgeblich mit verantwortet hat.
  - Ing. Robert Wöss, „unserem“ kompetenten und engagierten Teamleiter Diözesanes Bauen.
  - Den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern.

Im Zuge des Erntedankfestes …

- …wird die Pfarre diese Bauphase offiziell abschließen bzw. einweihen.
- … werden die Besucher die Möglichkeit haben, sich persönlich ein Bild vom Sanierungsfortschritt zu machen.

Projektstand September 2025

Apropos Erntedank.

Danke den vielen, die finanziell das Projekt mittragen …

– Nicht ganz aktuell (Stand Mitte Juli), aber immer wieder beeindruckend: Die „Tafel“

– Aktualisierung folgt im Oktober, wenn der nächste Kontoauszug vom BDA eintrifft … dann müssen wohl beide roten Pfeile nach oben gesetzt werden.

– DANKE!

Projektstand September 2025

Zusammenfassung

Grund zur Freude … und noch viel Arbeit vor uns

- Die Entwicklung des Spendenstands und die *Minderausgaben* nach dem Ortsaugenschein *(Dinge, die wir sicher nicht machen dürfen)* machen Hoffnung für das Gesamtprojekt; eventuell kommen wir auch ohne weitere Streichungen durch.

- Die Zusage seitens Bundesdenkmalamt für das dauerhaft offene Projekt-Konto A479 nimmt uns die Sorge einer aufwändigen Spender-Kommunikation und Koordination.

- Die Abarbeitung aller Projektphasen in überschaubarer Zeit (mindestens 2028) mit den freizugebenden Ressourcen und Mitteln seitens Diözese wird noch eine große Herausforderung.

Projektstand September 2025

Ein Blick in die Zukunft

Das erwarten wir im Kalenderjahr 2026

- Vorausgesetzt die Freigabe durch die diözesanen Gremien im Spätherbst 2025 sollten wir 2026 Fenstersanierung, Steinmetz-Arbeiten und Nachrüstung Lüftungstechnik bewerkstelligen.

- Im März / April 2026 werden die Arbeitsgruppen Raum und Bau wieder zusammentreten für die Detailplanung ab KJ2027
  - Überarbeitung der Entscheidungen aus Dezember 2023 (*wir müssen* + *wir wollen*, Seite 14)
  - Unter Berücksichtigung notwendiger Anpassungen nach Ortsaugenschein (*wir dürfen* + *wir dürfen nicht*, Seite 45 – 48).

… Fortsetzung folgt